

Comune di Lessona
Provincia di Biella

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Percorso pedonale in frazione Foglia - Lotto 2 - CUP: C41B18000560004 - CIG: ZC9297EA8C
 COMMITTENTE: Comune di Lessona
 R.U.P. Lorenzo Varesano
 IMPRESA So.d.i.s. S.r.l.
 CONTRATTO in data 30/10/2019 n. 553 pari a € 28 539.95

Premesso

che il Progetto principale è stato redatto dallo Studio Associato Territorium e approvato con Determinazione n. 134 del 13.08.2019 per un importo di € 31.950,00 di cui € 800,000 oneri della sicurezza.

Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

Direttore dei Lavori: dott. geo. Massimo Biasetti

Progettista: dott. geo. Massimo Biasetti dello Studio Associato Territorium

Impresa Esecutrice: So.d.i.s S.r.l.

si allega l'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

IMPORTI PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI	IMPORTI
Importo totale dei lavori	€ 31.950,00
di cui per la sicurezza	€ 800,00
Importo da assoggettare a ribasso	€ 31.150,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	IMPORTI
Spese tecniche ed accessorie per rilievi, progettazione, svincolo paesaggistico, D.L., liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - comprensivo del 2% cassa ordine professionale.	€ 2.200,00
I.V.A. sui lavori (10% per urbanizzazione primaria)	€ 3.195,00
I.V.A. sulle spese tecniche - percentuale del 22%	€ 484,00
Spese per esproprio (indennizzi, frazionamento, pratiche catastali)	€ 5.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016)	€ 639,00
Arrotondamenti	€ 0,00
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 11.518,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€ 43.468,00

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno 10/02/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 26/03/2020 .
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori subirono le seguenti sospensioni:
1) dal 10/03/2020 al 01/07/2020 per giorni 113
- **Termini dei lavori:**
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe i lavori furono ultimati il giorno 09/07/2020 in tempo utile.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	28.539,95 €
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1	24.800,00 €
	€
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	24.800,00 €
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	24.800,00 €
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	3.739,95 €

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Massimo Biasetti si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Massimo Biasetti

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa So.d.i.s. S.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non ci sono state contestazioni in merito ai lavori eseguiti;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 28.539,95 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa So.d.i.s. S.r.l. sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 28.539,95 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 24.800,00
- resta il credito di Euro 3.739,95 (diconsi euro tremilasettecentotrentanove,95) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Lessona, 10/09/2020

Il Direttore dei Lavori

(Massimo Biasetti)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Lorenzo Varesano)

