


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



COMMITTENTE: COMUNE DI LESSONA

LAVORI: ADEGUAMENTO STRUTTURALE FABBRICATO SCUOLA PER L'INFANZIA.

IMPRESA: EDILE F.LLI RIZZA' snc – con sede a Cossato, Via Paruzza n°5

CONTRATTO: REP. N° 571 DEL 04.08.2020

VISTO IL PROGETTO PRINCIPALE redatto dal sottoscritto Arch. Massimo Piccaluga in data giugno 2019, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°30 del 06.07.2020, per un importo complessivo di 50.000,00 € così ripartito:

per lavori soggetti a ribasso d'asta:	€	25.600,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.700,00
per somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	<u>21.700,00</u>
Sommano	€	50.000,00

VISTA L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI all'Impresa EDILE F.LLI RIZZA' SNC con sede legale in Via Paruzza n°5 a Cossato (BI), la quale offrì un ribasso pari al 6,00% sull'importo a base d'asta dei lavori;

VISTO IL CONTRATTO PRINCIPALE stipulato in data 04.08.2020, n° 571 di repertorio, per l'importo che al netto del ribasso d'asta, pari a € 26.764,00, di cui € 24.064,00 per opere e € 2.700,00 per oneri per la sicurezza.

VISTA LA CONSEGNA DEI LAVORI in data 28.07.2020, in seguito alla comunicazione del RUP prot. 3680 del 09.07.2020 di procedere alla consegna in pendenza della stipula del contratto, sotto le riserve di legge; pertanto, la scadenza per l'esecuzione delle opere era fissata per il giorno 11.09.2020.

VISTA LA PROROGA DEI LAVORI di gg. 15 per l'ultimazione dei lavori concessa con determinazione del R.U.P. n° 172 del 01.09.2020; conseguentemente il termine per l'esecuzione dei lavori venne fissato per il giorno 26.09.2020.

VISTO IL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI redatto in data 28.09.2020 (lunedì) che confermava la conclusione dei lavori avvenuta in data 26.09.2020 (sabato), constatando, di conseguenza, che i lavori vennero eseguiti in tempo utile contrattuale.

VISTO IL CERTIFICATO DI ACCONTO emesso in n. 1 certificato di pagamento per l'importo totale di € 26.050,45.

VISTO LO STATO FINALE redatto in data 02.10.2020 e raggiunge l'importo complessivo netto € 26.764,00 così distinte:

a) - per lavori e somministrazioni	€ 26.764,00
da cui sono dedotte	
b) - per certificati di acconto già emessi	<u>€ - 26.050,45</u>
Resta quindi il credito netto dell'Impresa in	€ 713,55

VISTO CHE durante l'esecuzione dei lavori non sono stati rilevati **DANNI DI FORZA MAGGIORE**.

VISTO L'ANDAMENTO DEI LAVORI che si è svolto con regolarità e non si sono verificati incidenti o inconvenienti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. I lavori si sono, inoltre, svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

VISTI I SUBAPPALTI che l'Impresa EDILE F.LLI RIZZA' snc ha regolarmente richiesto ed ottenuto autorizzazione al subappalto o subcontratto della seguente Impresa:

- a) Impresa Edil A-Z srl, con sede a Pray (BI) per il montaggio e smontaggio del ponteggio, per un'importo complessivo di € 1.500,00, oltre ad IVA.

VISTO CHE NON SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI ESSENZIALI al progetto esecutivo, se non alcuni piccoli interventi o modifiche di dettaglio che rientrano nell'ambito della discrezionalità del Direttore dei Lavori e che non hanno comportato alcuna modificazione sostanziale al quadro complessivo dell'opera, ad eccezione della variazione impartita con Ordine di Servizio n°1. La variazione impartita ha comportato la non esecuzione dei cassonetti di rivestimento in cartongesso previsti al primo piano e la esecuzione della tinteggiatura estesa in tutte le facciate esterne del corpo su due piani del fabbricato. Tali modifiche non hanno comportato alcuna modifica degli importi contrattuali in quanto la somma delle maggiori opere è risultata pressochè uguale ai risparmi.

VISTO IL COLLAUDO STATICO a firma dell'Arch. Gian Luca Bassetto, in data 19.10.2020, senza prescrizione o evidenza alcuna.

VISTO CHE L'IMPRESA ha firmato il registro di contabilità senza porre riserve.

VISTO CHE durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio,

VISTO CHE l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa presso l'INAIL n.4199668

VISTA LA COMUNICAZIONE SULL'AVVISO AI CREDITORI emessa in data 19.10.2020 dal Responsabile del Servizio del Comune di Lessona, Arch. Lorenzo Varesano.

dopo aver proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa ed al riscontro di tutti i documenti contabili, ha verificato che i lavori eseguiti sono conformi al progetto precedentemente indicato.

Cossato, 21.10.2020

Arch. Massimo Piccaluga

Per accettazione, l'Impresa
Fratelli Pozzo s.n.c.
IMPRESA EDILE
Via Panza, 5 - 13846 COSSATO (BI)