

Prot. 7003
02.12.2022

Regione Piemonte - Provincia di Biella

COMUNE DI LESSONA



**“Alluvione 2-3 ottobre 2020 – Lavori urgenti di messa in sicurezza
Strada Comunale del Mulino”**

CUP: C47H20001790004 - CIG: 8601137AC8

Impresa: SCARLATTA UMBERTO s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI)

in A.T.I. con: SOREMA s.r.l. – viale Macallè 41 – Biella (BI)

Contratto: stipulato in data 10/05/2021 n. repertorio 1855

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.P.R. 207/2010 Art. 237)
(D.Lgs. n. 50/2016 Art. 102 comma 2)

L'anno 2022, il mese di Dicembre, il giorno 02, in Lessona,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il **progetto definitivo/esecutivo** in data Dicembre 2020 redatto dal sottoscritto dott. ing. Emanuele Massarotti dello Studio “Mello Rella & Associati - Ingegneria - Studio Tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.” Via Roma 39 - Valdengo (BI), che ha ottenuto la seguente autorizzazione: Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Lessona, n. 1/2021 del 15/01/2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 28/12/2020, per l'importo complessivo di Euro 200.000,00==, e distinto come segue:

a) lavori “a corpo” a base d’asta		Euro	133.000,00==
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)		Euro	5.000,00==
	Totale lavori	Euro	138.000,00==
b) somme a disposizione dell’Amministrazione :			
I.V.A. 22% su lavori	Euro	30.360,00==	
Spese tecniche prog, dl, coord sic. (compreso 4% Cassa Ingegneri)	Euro	20.540,00==	
Spese tecniche rel geologica (compreso 2% Cassa Geologi)	Euro	1632,00==	
I.V.A. 22% su spese tecniche	Euro	4.877,84==	
Incentivo alla progettazione	Euro	2.760,00==	
Imprevisti e arrotonamenti	Euro	1.830,16==	
	Sommano	Euro	62.000,00==
		Euro	62.000,00==
	Complessivamente	Euro	200.000,00==

Nella **procedura negoziata** tenutasi dal Comune di Lessona rimase aggiudicataria l’Impresa Scarlatta Umberto s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI) in A.T.I. con Sorema s.r.l. – viale Macallè 41 – Biella (BI), come da Determinazione n.24 del 26/02/2021.

Visto il documento di stipula del **Contratto** in data 10 Maggio 2021 n. rep. 1855, col quale l'appaltatore Scarlatta Umberto s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI) in A.T.I. con Sorema s.r.l. - viale Macallè 41 - Biella (BI), in base al ribasso del 3,33% offerto, assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di Euro 133.571,10==, derivante da:

a) per lavori lordi "a corpo"	Euro	133.000,00==
b) ribasso d'asta del 3,33%	Euro	- 4.428,90==
c) per lavori netti "a corpo"	Euro	128.571,10==
d) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	5.000,00==
<u>Importo contrattuale</u>	Euro	<u>133.571,10==</u>

Direttore dei Lavori: dott. ing. Massarotti Emanuele, facente parte dello Studio "Mello Rella & Associati - Ingegneria - Studio Tecnico di Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E." via Roma 39 - Valdengo (BI).

Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data 19/05/2021.

Vista la **proroga dei lavori**, di cui alla determinazione n. 152 del 14/09/2021, con la quale si concedono ulteriori 60 giorni,

Vista la **proroga dei lavori**, di cui alla determinazione n. 181 del 17/11/2021, con la quale si concedono ulteriori 60 giorni,

Visto il **verbale di sospensione** redatto in data 13/12/2021 ed il **verbale di ripresa** redatto in data 27/01/2022, dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi dal 08/12/2021 al 27/01/2022, per complessivi giorni n. 50 (cinquanta),

Visto il **verbale di sospensione n.2** redatto in data 01/03/2022 ed il **verbale di ripresa n.2** redatto in data 13/10/2022, dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi dal 01/03/2022 al 13/10/2022, per complessivi giorni n. 226 (duecentoventisei),

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori risulta di complessivi giorni n. 516 (cinquecentosedici) decorrenti dalla data del verbale di consegna, come risulta dal seguente prospetto:

a) per contratto (Art. 14 del Contratto d'Appalto)	giorni	n.	120	
b) per proroga	giorni	n.	120	
c) per sospensioni	giorni	<u>n.</u>	<u>276</u>	
	<u>Totale</u>	<u>giorni</u>	<u>n.</u>	<u>516</u>

che pertanto la **scadenza definitiva del tempo utile** è risultata al 16/10/2022.

Visto il **certificato di ultimazione** in data 14/10/2022 dal quale risulta che le lavorazioni al 14/10/2022 sono ultimate.

Sono stati pertanto impiegati 2 (due) giorni in meno rispetto a quelli prescritti.

Visto che l'Impresa ha comunicato il seguente **subaffidamento** (con importo inferiore al 2% dell'importo di contratto):

- all'impresa Archimede di Albieri Andrea con sede in Candelo (BI) Via Castellengo 43, per opere di saldatura, per un importo di inferiore al 2% dell'importo di contratto, presa d'atto in data 13/07/2021 prot.0004018.
- all'impresa CANTIERI STRADALI GALLO SRL con sede in Arborio (VC) Via Camillo de Rossi 18, per opere di bitumatura, per un importo di inferiore al 2% dell'importo di contratto, presa d'atto in data 30/09/2022 prot.0005683.

Visto che l'Impresa ha presentato la seguente **documentazione sui materiali impiegati**:

- n. 6 provini di cls con Certificato di prova n. 05437/63/92 del 07/07/2022 rilasciato da Tecno

Piemonte S.p.A.;

- n. 3 campioni di barre d'acciaio d'armatura per il diametro Ø16 con Certificato di prova n. 05438/63/92 del 07/07/2022 rilasciato da Tecno Piemonte S.p.A.;
- documento di trasporto della fornitura di calcestruzzo relativo all'intervento A redatto da Gamma S.p.A. cava di inerti in genere, v. Galvani 20 – Bodio Lomnago (VA);
- la documentazione riguardante la fornitura dei tubolari metallici Certificato di Controllo 3.1 n. 220314881 – Padana Tubi – Profilati in acciaio, via Portamurata 8/A, Guastalla (RE);
- fatture profilati metallici generici;
- Metal Wood s.r.l. – Via Innsbruck, 23 – 38121 Trento – Dichiarazione di prestazione barriera T40BP classe H2 bordo ponte rilasciata da Tertu dop.n.02 del 19/01/2022 e certificazione prestazione barriera T40BP classe H2 bordo ponte rilasciata da Asquer – Rue de l'Arcade 75384 Paris Cedex 08 n° 1826-CPR-09-02-06-DR2;
- Metal Wood s.r.l. – Via Innsbruck, 23 – 38121 Trento – Certificazione barriera TM40 classe H2 bordo laterale, Certificazione di prestazione barriera TM40 classe H2 bordo laterale rilasciata da Asquer – Rue de l'Arcade 75384 Paris Cedex 08 n° 1826-CPR-09-02-06-DR10;
- Mario Cirino Pomicino S.p.A. – via campo dei fiori, 11 – Casandrino (NA) – scheda tecnica chiusino in ghisa sferoidale D400;
- Mario Cirino Pomicino S.p.A. – via campo dei fiori, 11 – Casandrino (NA) – certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da IQNET n. IT-4220 e n.0993/8 del 02/03/2022;
- Polieco industrie – m.p.b. s.r.l. – via E. Mattei 49 – Cazzago San Martino (BS) – certificato di conformità rilasciato da Accredia n.1999/2020 rev.0 del 26/10/2020;
- Rondo Spauo Cav. Eraldo & Figli srl – via IV novembre – Candelo (BI) – scheda tecnica canali GIGA500

Visto il **Collaudo delle strutture** emesso in data 02/12/2022 e redatto dall'ing. Filippo Fanton.
Visto la **Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale** emessa in data 18/10/2022.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati tutti i documenti contabili.

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto e secondo quanto descritto nella relazione del direttore dei lavori sul conto finale, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma di contratto di Euro 133.571,10==
- che a seguito di revisione dei prezzi, allegata al SAL n.3 occorre corrispondere all'impresa una ulteriore somma, calcolata ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 91 del 15/07/2022, dell'importo di Euro 8.429,76==
- che l'importo dei lavori quale risulta dal **conto finale** in data 18/10/2022, per lavori a tutto il 14/10/2022, ammonta ad Euro 142.000,86== superiore alla somma di contratto causa la revisione prezzi
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità **senza riserve.**

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili.
- che i prezzi applicati delle categorie di lavoro sono quelli contrattuali.
- che l'Impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante Polizza n. 93136599 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni, sede di Biella, con decorrenza continuativa.
- che in data 15/10/2021 si è verificato un infortunio al sig. Domenico Digennaro che ha comportato l'assenza dal lavoro per undici mesi circa.
- che il sottoscritto Direttore dei Lavori ha inviato le richieste alla stazione appaltante relative alle "assicurazioni sociali, cessione di credito ed avviso ai creditori" con lettera del 18/10/2022 Prot. n.130/Mas, consegnata a mano.

- che, come da attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Lessona, arch. Lorenzo Varesano, trasmessa con Prot. n. 0006630 del 15/11/2022, a seguito di pubblicazione di **avviso dei creditori** all'albo pretorio comunale, risulta che l'Impresa **non ha ceduto l'importo dei suoi crediti**, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra citati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere.

CERTIFICA

- che i lavori di: **"Alluvione 2-3 ottobre 2020 – Lavori urgenti di messa in sicurezza Strada Comunale del Mulino"**, assunti dall'Impresa Scarlatta Umberto s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI) in A.T.I. con Sorema s.r.l. – viale Macallè 41 – Biella (BI), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e secondo quanto descritto nella relazione del direttore dei lavori sul conto finale, pertanto ne liquida i seguenti importi:

a) per lavori lordi "a corpo"	Euro	133.000,00==
b) ribasso d'asta del 3,33%	Euro	- 4.428,90==
c) per lavori netti "a corpo"	Euro	128.571,10==
d) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	5.000,00==
	<u>Importo</u>	<u>Euro 133.571,10==</u>
e) revisione prezzi	Euro	8.429,76==
	<u>Importo complessivo</u>	<u>Euro 142.000,86==</u>
f) certificato di acconto già emesso:		
1° - emesso in data 13/09/2021 per lavori a tutto il 13/09/2021	Euro	51.333,08==
2° - emesso in data 24/02/2022 per lavori a tutto il 23/02/2022	Euro	45.542,84==
3° - emesso in data 18/10/2022 per lavori a tutto il 14/10/2022	Euro	44.414,94==
	<u>Totale deduzione</u>	<u>Euro 141.290,86==</u>
	<u>Residua la somma di</u>	<u>Euro 710,00==</u>

(diconsi Euro Settecentodieci/00==) che può essere pagata all'Impresa **a saldo** di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile, nonché la superiore approvazione del presente atto.



Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Lessona, 02 Dicembre 2022


Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. EMANUELE GAROTI
N° 1298/2008
SEZIONE A

L'Impresa
SCARLATA UMBERTO S.A.S.

Il Responsabile del Procedimento

ERTIFI
erbale d
ommitte
dirizzo
ata rice
ATI DI
materiale
lasse d
antiere
Direttore

R.: Pro
TR: TIP
Per eff
OSSEF