

PROT. 7002
02.12.2022

Regione Piemonte - Provincia di Biella

COMUNE DI LESSONA



“Lavori di messa in sicurezza Strada Comunale del Mulino – lotto 2”

CUP: C47H22000390005 - CIG: 9232571E99

Impresa: SCARLATA UMBERTO s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI)

Contratto: stipulato in data 23/06/2022 n. repertorio 619

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.P.R. 207/2010 Art. 237)

(D.Lgs. n. 50/2016 Art. 102 comma 2)

L'anno 2022, il mese di Dicembre, il giorno 02, in Lessona,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il **progetto definitivo/esecutivo** in data Marzo 2022 redatto dal sottoscritto dott. ing. Emanuele Massarotti dello Studio “Mello Rella & Associati - Ingegneria - Studio Tecnico di: Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E.” Via Roma 39 - Valdengo (BI), che ha ottenuto la seguente autorizzazione: Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Lessona, n. 2/2021 del 26/04/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10/05/2022, per l'importo complessivo di Euro 85.000,00==, e distinto come segue:

a) lavori “a corpo” a base d’asta	Euro	54.800,00==	
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)	Euro	1.700,00==	
	Totale lavori	Euro	56.500,00==
b) somme a disposizione dell’Amministrazione :			
I.V.A. 22% su lavori	Euro	12.430,00==	
Spese tecniche prog, dl, coord sic. (compreso 4% Cassa Ingegneri)	Euro	10.951,20==	
Spese tecniche rel geologica (compreso 2% Cassa Geologi)	Euro	663,00==	
I.V.A. 22% su spese tecniche	Euro	2.555,12==	
Incentivo alla progettazione	Euro	1.130,00==	
Imprevisti e arrotonamenti	Euro	770,68==	
Sommano	Euro	28.500,00==	Euro 28.500,00==
	Complessivamente	Euro	85.000,00==

Nella **procedura negoziata** tenutasi dal Comune di Lessona rimase aggiudicataria l’Impresa Scarlatta Umberto s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI), come da Determinazione n. 79 del 23/05/2022.

Visto il documento di stipula del **Contratto** in data 23 Giugno 2022 n. rep. 619, col quale l’appaltatore Scarlatta Umberto s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI), in base al ribasso del 0,50% offerto, assume l’esecuzione dei suindicati lavori per l’importo di Euro 56.226,00==, derivante da:

a) per lavori lordi "a corpo"	Euro	54.800,00==
b) ribasso d'asta del 0,50%	Euro	- 274,00==
c) per lavori netti "a corpo"	Euro	54.526,00==
d) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	1.700,00==
<u>Importo contrattuale</u>	Euro	<u>56.226,00==</u>

Direttore dei Lavori: dott. ing. Massarotti Emanuele, facente parte dello Studio "Mello Rella & Associati - Ingegneria - Studio Tecnico di Fanton F. - Gattardi L. - Martiner Testa D. - Massarotti E." via Roma 39 - Valdengo (BI).

Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data 04/07/2022.

Vista la **proroga dei lavori**, di cui alla determinazione n. 124 del 30/08/2022, con la quale si concedono ulteriori 20 giorni,

Visto il **verbale di sospensione** redatto in data 09/09/2022 ed il **verbale di ripresa** redatto in data 13/10/2022, dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi dal 09/09/2022 al 13/10/2022, per complessivi giorni n. 34 (trentaquattro),

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori risulta di complessivi giorni n. 114 (centoquattordini) decorrenti dalla data del verbale di consegna, come risulta dal seguente prospetto:

a) per contratto (Art. 14 del Contratto d'Appalto)	giorni	n.	60
b) per proroga	giorni	n.	20
c) per sospensioni	giorni	<u>n.</u>	<u>34</u>
	<u>Totale</u>	<u>giorni</u>	<u>n.</u>
			<u>114</u>

che pertanto la **scadenza definitiva del tempo utile** è risultata al 25/10/2022.

Visto il **certificato di ultimazione** in data 17/10/2022 dal quale risulta che le lavorazioni al 17/10/2022 sono ultimate.

Sono stati pertanto impiegati 8 (otto) giorni in meno rispetto a quelli prescritti.

Visto che l'Impresa ha comunicato il seguente **subaffidamento** (con importo inferiore al 2% dell'importo di contratto):

- all'impresa CANTIERI STRADALI GALLO SRL con sede in Arborio (VC) Via Camillo de Rossi 18, per opere di bitumatura, per un importo di inferiore al 2% dell'importo di contratto, presa d'atto in data 30/09/2022 prot.0005684.

Visto che l'Impresa ha presentato la seguente **documentazione sui materiali impiegati**:

- n. 6 provini di cls con Certificato di prova n. 09720/63/92 del 15/11/2022 rilasciato da Tecno Piemonte S.p.A.;

- n. 3 campioni di barre d'acciaio d'armatura per il diametro Ø16 con Certificato di prova n. 09721/63/92 del 15/11/2022 rilasciato da Tecno Piemonte S.p.A.;

- la documentazione riguardante la fornitura dei tubolari metallici Certificato di Controllo 3.1 n. 220314881 – Padana Tubi – Profilati in acciaio, via Portamurata 8/A, Guastalla (RE);

- Beltrame Group – viale della scienza 81 – Vicenza – certificato profilati metallici a U, certificato 0398/CPR/MP/15.068 e dichiarazione di prestazione del 24/06/2020

- Metal Wood s.r.l. – Via Innsbruck, 23 – 38121 Trento – Certificazione barriera H2 BP classe H2 bordo ponte, Certificazione di prestazione barriera rilasciata da ZUS – Prosecka 811/76°, 19000 Praha (CZ) n° 1020-CPR-090-036038;

Visto la **Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale** emessa in data 17/10/2022.

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa.

Riscontrati tutti i documenti contabili.

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto e secondo quanto descritto nella relazione del direttore dei lavori sul conto finale, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma di contratto di Euro 56.226,00==
- che l'importo dei lavori quale risulta dal **conto finale** in data 17/10/2022, per lavori a tutto il 17/10/2022, ammonta ad Euro 56.226,00==
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità **senza riserve**.

ACCERTATO :

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili.
- che i prezzi applicati delle categorie di lavoro sono quelli contrattuali.
- che l'Impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante Polizza n. 93136599 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni, sede di Biella, con decorrenza continuativa.
- che non è avvenuto **nessun infortunio sul lavoro**.
- che il sottoscritto Direttore dei Lavori ha inviato le richieste alla stazione appaltante relative alle "assicurazioni sociali, cessione di credito ed avviso ai creditori" con lettera del 18/10/2022 Prot. n.132/Mas, consegnata a mano.

- che, come da attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Lessona, arch. Lorenzo Varesano, trasmessa con Prot. n. 0006632 del 15/11/2022, a seguito di pubblicazione di **avviso dei creditori** all'albo pretorio comunale, risulta che l'Impresa **non ha ceduto l'importo dei suoi crediti**, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra citati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere.

CERTIFICA

- che i lavori di: "**Lavori di messa in sicurezza Strada Comunale del Mulino – lotto 2**", assunti dall'Impresa Scarlatta Umberto s.a.s. - Via Dante Alighieri 35 - Vigliano Biellese (BI), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e secondo quanto descritto nella relazione del direttore dei lavori sul conto finale, pertanto ne liquida i seguenti importi:

a) per lavori lordi "a corpo"	Euro	54.800,00==
b) ribasso d'asta del 0,50%	Euro	- 274,00==
c) per lavori netti "a corpo"	Euro	54.526,00==
d) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	1.700,00==
<u>Importo complessivo</u>	<u>Euro</u>	<u>56.226,00==</u>
e) certificato di acconto già emesso:		
1° - emesso in data 03/08/2022 per lavori a tutto il 03/08/2022	Euro	42.007,93==
2° - emesso in data 17/10/2022 per lavori a tutto il 17/10/2022	Euro	8.342,45==
<u>Totale deduzione</u>	<u>Euro</u>	<u>50.350,38==</u>
<u>Residua la somma di</u>	<u>Euro</u>	<u>5.875,62==</u>

(diconsi Euro Cinquemilaottocentpsettantacinque/62==) che può essere pagata all'Impresa **a saldo** di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile, nonché la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Lessona, 02 Dicembre 2022



Il Direttore dei Lavori

L'Impresa
SCARLETTA UMBERTO S.A.S.

Il Responsabile del Procedimento

